

MEGÁLLAPODÁS
vállalkozási szerződés módosításáról

Amely létrejött egyrészről a székhelye: telefon: adószáma: számla postázási cím: képviseli: mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)	Heréd Község Önkormányzata 3011 Heréd, Rákóczi út 39. 06-37/377-009 15380229-1-10 3011 Heréd, Rákóczi út 39. Kómár József polgármester
---	--

másrészről az székhelye: számlavezető pénzügyintézet: számlaszáma: adószáma: cégjegyzék száma: képviseli:	SZ+C STÚDIÓ Kft. 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 30. Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-16136528 11295145-2-17 17-09-003239 Czank Géza ügyvezető
---	---

együttesen: Felek (továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

Előzmények:

A felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint „*Herédi Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése*” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, ezért 2015. július 31. napján szerződést kötöttek.

A vállalkozási szerződés aláírását követően az SZ+C STÚDIÓ Kft. tájékoztatta a megrendelőt a kivitelezési munkák vállalkozói oldali finanszírozásáról, amelyre tekintettel Megállapodó Felek a közöttük 2015. július 31. napján létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel a mai napon módosítják.

A közbeszerzési eljárás megindításakor a 1290/2015 (V.5.) Korm. határozat hatályos szabályozása szerint a kivitelezési szerződésnek 2015. július 31.-ig kellett hatályba lépnie, amelyre figyelemmel került a kivitelezési véghatáridő 2015. október 20. napban rögzítve. A pályázat a KEOP-2015-5.7.0. pályázati felhívás alapján 2015. augusztus 24.-én benyújtásra került, azonban a támogatói döntéssel az Önkormányzat még nem rendelkezik. A pályázat benyújtását követően a 1290/2015 (V.5.) Korm. határozat módosításra került és a kivitelezés megkezdésének határideje 2015. szeptember 15.-re módosult. A támogatói döntés hiányában a Támogatási Szerződés aláírására és a munkaterület átadására sem kerülhetett sor. A kivitelező nyilatkozata szerint saját kockázatára a Támogatói döntés hiányában is el kívánja kezdeni a kivitelezést, így a szerződés hatálybalépése és a kivitelezési véghatáridő tekintetében felek közös megegyezéssel módosítják az érintett pontokat.

1. A vállalkozási szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait 2015. november 30-ig köteles elvégezni, mely szigorú (fix) határidő.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

2. A vállalkozási szerződés 3.9. pontja az alábbira módosul

9. A számlák kiegyenlítése a Vállalkozónak az alábbi számlaszámára történik:

Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy a folyamatos finanszírozás biztonsága érdekében projekt hitelt fog felvenni, oly módon, hogy jelen szerződésből befolyó árbevételét a számlavezető pénzintézetére, az ERSTE Bankra, mint kedvezményezettre engedményezi és a szerződést, mint fedezetet a projekt hitelkeret szerződés mögé bevonja. Megrendelő ezen bejelentést tudomásul véve a vállalkozó hitelfelvételi jogosultságát elismeri és a szerződés aláírásával nyugtázza.

A 2015. június 22.-én 205.000.000 Ft keretösszegben kelt projekthitel-keretszerződés nyilvántartási szerződés száma 15G00851/H11784/RUL.

Jelen szerződés hitelkeretbe történő bevonásáról az ERSTE Bank, értesítő levelet küld a Megrendelőnek, hogy a szerződés alapján történő pénzügyi teljesítéseket az ERSTE Banknál vezetett projekt hitel számlaszámra kell teljesíteni.

Vállalkozó számlavezető pénzintézete: Erste Bank Hungary Nyrt.

Vállalkozó projekt hitel számlaszáma: 11600006-00000000-24166135

Kiállított számlákra Vállalkozónak ezen számlaszámot kell kötelezően feltüntetnie.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy részére átadott banki értesítő levelet elfogadja és aláírja.

3. A vállalkozási szerződés 6.26. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép

A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező beruházással összefüggésben támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A Kbt. 40.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amelyre a Megrendelő a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, ezért azt jelen szerződés bontó feltételeként határozzák meg. A Megrendelő ebben az esetben jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől. A vállalkozási szerződés a jelen szerződésmódosítás aláírás napján hatályba lép.

Jelen szerződés módosítást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Heréd, 2015. szeptember 15.

Heréd Község Önkormányzata
Megrendelő



SZ+C Stúdió Kft.
Építőipari vállalkozás
H-7100 Szekszárd, Tarlcsay V. u. 30.
Adószám: 11295145-2-17
Tel.: 74/511-833 Fax: 74/511-836

SZ+C STÚDIÓ Kft.
Vállalkozó

Heréd Községi Önkormányzat 168./2015. (IX.15.) képviselő-testülete határozatának megfelelő, ellenjegyzem:

dr. Farkas Andrej
jegyző

